

RAPPORT D'ACHEVEMENT DU MARCHE

- **Marché N°:** 03/2025/INDH/PG.
- **Objet du Marché :** TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES DOUARS NASISSA RELEVANT DE LA COMMUNE ASSABBAB PROVINCE DE GUERCIF
 - CONSTRUCTION D'UN RESERVOIR DE 20M3 ET SON RACCORDEMENT A LA CONDUITE DE REFOULEMENT ET LA CONDUITE DE DISTRIBUTION.
-
- **Maitre d'ouvrage :** Province de Guercif
- **Attributaire du marché :** Société FUTURE ASSABBAB SARL AU,
- **Lieux d'exécution :** Commune de ASSABBAB
- **Prestations Sous Traités :** Néant
- **Délai d'exécution :**

Date de Commencement	Date d'Achèvement	Justification du Dépassement des Délais
27/03/2025	23/07/2025	Néant

- **Bilan Physique :** Les Travaux sont réalisés à 100%
- **Bilan Financier :**
 - Montant Initial du Marché : **196 493.04 Dhs TTC**
 - Montant payé sans révision des prix : **196 439.23 Dhs TTC**
 - Montant de la Révision des Prix : **0.00 Dhs TTC**
 - Montant du Décompte Définitif : **196 439.23 Dhs TTC**

Fait à Guercif : 27 JUL 2026



Le Gouverneur de la Province de Guercif



P. Le Gouverneur et P.O
Le Secrétaire Général
Signé : Fouad BOUMLIK