

ROYAUME DU MAROC



AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DE GUIR - ZIZ - RHERIS

ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵏ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵏ ⵜⴰⵣⴻⵣⴰⵏ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵏ ⵜⴰⵣⴻⵣⴰⵏ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵏ

MARCHE N° : 29/2022/ABH/GZR

**TRAVAUX DE REALISATION D'UN SEUIL
AU NIVEAU DE L'OUED TAGHBALT POUR
LA RECHARGE ARTIFICIELLE DE LA
NAPPE QUATERNAIRE -PROVINCE DE
ZAGORA**

RAPPORT D'ACHEVEMENT.

(Article 42 du Décret N° 2-22-431 du 08 mars 2023
Relatif aux marchés publics.)

1- Objet du marché :

**TRAVAUX DE REALISATION D 'UN SEUIL AU NIVEAU DE L'OUED TAGHBALT
POUR LA RECHARGE ARTIFICIELLE DE LA NAPPE QUATERNAIRE -
PROVINCE DE ZAGORA-.**

2- Les parties contractantes et identité des personnes contractées :

- L'Agence du Bassin Hydraulique du GUIR ZIZ RHERIS, représenté par Monsieur **MOULAY M'HAMED SLIMANI**, Directeur de l'Agence du Bassin Hydraulique du GUIR ZIZ RHERIS

Et

- **M. RIFAAI M'ROINE**, Gérant agissant au nom et pour le compte de la société SOUTHYDRAULIQUE SARL, adresse de domicile élu : Q.I sidi Ghanem, 3, lot N°18, Marrakech.

3- Nature des Présentations sous-traitées et identité des sous – traitants :

NEANT.

4- Délai d'exécution : (12) Douze Mois.

5- Date de commencement des Travaux : 06.02.2023

6- Justification des dépassements susceptibles par rapport à la date de fins travaux.

NEANT.

7- Lieu de réalisation :

- ✓ Province : ZAGORA.
- ✓ Communes : TAGHBALT.
- ✓ Oueds : TAGHBALT.

8- Bilan physique et financier :

8-1 : Bilan Matériel

Montant du marché :

5 213 220.00 DHS TTC

% Avancement

99.97 %

N° prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité marché	Quantité réalisée Totale (1)	PU hors TVA (2)	Prix total HTVA 3 = (1) X (2)
1	Terrassements en déblais	M3	21616,00	14696,29	15	220 444,35
2	Béton de propreté	M3	112,00	80,16	450	36 072,00
3	Béton cyclopéen	M3	2730,00	2762,2	480	1 325 856,00
4	Gabion	M3	8220,00	8211,49	280	2 299 217,20
5	Enrochements	M3	926,00	1253,28	150	187 992,00
6	Remblais	M3	3259,00	5294,49	30	158 834,70
7	Géotextiles	M2	6052,00	5725,33	20	114 506,60
				Total Hors TVA DHS		4 342 922,85
				TVA 20%DHS		868 584,57
				Total TTC DHS		5 211 507,42

8-2 : Bilan Financier

- Ordre de service de commencement des travaux	N° 10/2023 du 27/01/ 2023 ; A/C du 06/02/2023
- Délai	Douze (12) mois.
- Réception provisoire	27.11.2023
- Délai de Garantie	Douze (12) mois.
- Réception définitive	27/11/2024
- Montant du marché selon détail estimatif	5 213 220.00 dhs

N° prestation	Date	Montant Cumulé des Prestations réalisés En Dhs TTC.	Observations
1	16/06/2023	937 888.63	
2	02/10/2023	2 062 306.06	
3 et dernier	27/11/2023	1 682 020.07	

9- Rectifications rapportées sur le programme initial :

-----Néant-----

10- Changement dans la nature des travaux :

-----Néant-----

11- Changement dans la quantité des travaux :

N° prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité marché	Quantité réalisée Totale	Ecart	Justifications
1	Terrassements en déblais	M3	21616,00	14696,29	-32,01	
2	Béton de propreté	M3	112,00	80,16	-28,43	
3	Béton cyclopéen	M3	2730,00	2762,2	1,18	
4	Gabion	M3	8220,00	8211,49	-0,10	
5	Enrochements	M3	926,00	1253,28	35,34	
6	Remblais	M3	3259,00	5294,49	62,46	Volume revu à la hausse après actualisation des levées topographiques.
7	Géotextiles	M2	6052,00	5725,33	-5,40	

12- Changement dans la masse des travaux :

-----Néant-----

13- Pénalité :

Le délai d'exécution du marché n'a pas accusé de retard et par conséquent aucune pénalité de retard de 1 % n'est appliquée par l'ABHGZR à l'encontre du titulaire conformément aux dispositions de l'article du marché.

14- Révision des prix :

Marché à prix révisable conformément au **chapitre I l'article I-11 page 6 « Cahier des Clauses Générales, Administratives et Financières » du C.P.S.**

« Selon note de calcul ».

Directeur de l'Agence du Bassin Hydraulique
du Guir - Ziz - Rheris
Signé : Moulay Mohamed SLIMANI