

RAPPORT D'ACHEVEMENT DU MARCHE

- **Marché N°: 14/2023/BG/PG**
- **Objet du Marché :** TRAVAUX D'ACHEVEMENT DE CONSTRUCTION DE SIEGE CAIDAT ESSABBAB COMMUNE ESSABAB À LA PROVINCE DE GUERCIF
- **Maitre d'ouvrage :** Province de Guercif
- **Attributaire du marché :** STE SWEET STD SARL AU
- **Lieux d'exécution :** Communes Essabbab,
- **Prestations Sous Traités :** Néant
- **Délai d'exécution :** 10 mois délais du marché.

Date de Commencement	Date d'Achèvement
28/02/2024	05/06/2025

- **Bilan Physique :** Les Travaux sont réalisés à 100%
- **Bilan Financier :**
 - Montant Initial du Marché : 1 133 791,81 Dhs TTC
 - Montant payé sans révision des prix : 1 128 131,46 Dhs TTC
 - Montant de la Révision des Prix : 5 660,35 Dhs TTC
 - Montant du Décompte Définitif : 1 133 791,81 Dhs TTC

Fait à Guercif : 25 JUIN 2026



Le Gouverneur de la Province de Guercif

X



P. Le Gouverneur et P.O
Le Secrétaire Général
Signé : Fouad BOUMLIK