

**RAPPORT D'ACHEVEMENT DE L'EXECUTION**  
**DU MARCHE**

- N° du Marché : 21/BC.OT/2024.
- **Objet du Marché** : TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE A LA COMMUNE D'OULED TEIMA PROVINCE DE TAROUDANT TRANCHE 2 : CHNINATE
- **Parties contractantes** : STE FORT TRAVAUX S.a.r.l. A.U
- **Nature des prestations sous-traitées** : Néant.
- **Montant du Marché** : 4 762 080,00 Dhs.
- **Augmentation dans la masse** : Néant.
- **Lieu de réalisation** : CHNINATE
- **Date de commencement** : 02/12/2024.
- **Date d'ordre d'arrêt** : 26/12/2024.
- **Date d'ordre de reprise** : 21/03/2025.
- **Délai d'exécution** : 6 mois
- **Nature des prestations** : Travaux.
- **Date de la réception provisoire** : 22/08/2025
- **Réception définitive** : 03/09/2026.
- **Le bilan physique** : Les travaux ont été exécuté conformément aux prescriptions du Marché.
- **Le bilan financier** :

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Montant initial du marché (TTC)                            | 4 762 080,00    |
| Montant des travaux exécutés dans le cadre du marché (TTC) | 4 384 595,58    |
| Montant de la retenue de garantie                          | Cauton Bancaire |
| Révision des prix                                          | 36 570,64       |
| Montant de la pénalité                                     | /               |
| Montant du décompte définitif                              | 4 421 166,22    |

03 SEPT 2026  
OULED TEIMA LE : .....

**LA PRESIDENTE**

  
Nadia BOUHDOUN  
Présidente de La commune  
Territoriale d'Ouled Teima