

Rabat, le 17/09/2026

RAPPORT D'ACHEVEMENT D'EXECUTION DU

MARCHE N° 12/2024/ENSMR

Réf du marché	: 12/2024/ENSMR
Objet du marché	: Travaux d'aménagement d'un terrain de mini foot en gazon synthétique pour le compte de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Rabat, en un seul lot
Parties contractantes	: Ecole Nationale Supérieure des Mines de Rabat et société EZZAHRAOUI HOUSE SARL AU
Nature des prestations sous traitées	: Néant
Montant du marché	: 1 183 104,00 MAD TTC
Montant de la retenue de garantie	: 82 817,28 DH TTC
Délai d'exécution	: Quatre (04) mois
Date de commencement	: 27 janvier 2025
Nature des travaux	: Travaux d'aménagement d'un terrain sportif (mini-foot) en gazon synthétique comprenant des travaux de terrassement, génie civil, drainage, revêtement sportif et équipements
Lieu de réalisation	: Ecole Nationale Supérieure des Mines de Rabat
Date de réception provisoire	: 09 mai 2025
Date d'achèvement des prestations	: 09 mai 2025
Date de réception définitive	: 06 juillet 2026
Bilan physique	: Les travaux ont été exécutés conformément aux prescriptions du marché
Bilan financière	: Montant initial du marché en dirhams (TTC) : 1 183 104,00
	: Montant des travaux exécutés du marché en dirhams (TTC) : 1 183 104,00
	: Montant de la retenue de garantie en dirhams : 82 817,28
	: Montant de la révision des prix en dirhams : 14 373,30
	: Montant du décompte définitif en dirhams : 1 114 660,02



Le Directeur

Omar COUSSOUADDI

