

RAPPORT D'ACHEVEMENT DU MARCHE

- **Marché N°: 20/2024/BG/PG**
- **Objet du Marché :** TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DU SIEGE DU CERCLE GUERCIF À LA PROVINCE DE GUERCIF
- **Maitre d'ouvrage :** Province de Guercif
- **Attributaire du marché :** STE BYHIAGE TRAVAUX MEKNES BYTRAMEK SARL AU
- **Lieux d'exécution :** Communes Houara Ouled Rahou,
- **Prestations Sous Traités :** Néant
- **Délai d'exécution :** 05 mois délais du marché.

Date de Commencement	Date d'Achèvement
05/01/2025	12/05/2025

- **Bilan Physique :** Les Travaux sont réalisés à 100%
- **Bilan Financier :**
 - Montant Initial du Marché : **300 204,00 Dhs TTC**
 - Montant payé sans révision des prix : **300 186,33 Dhs TTC**
 - Montant de la Révision des Prix : **-330,15 Dhs TTC**
 - Montant du Décompte Définitif : **299 856,18 Dhs TTC**

Fait à Guercif : 22 JUIN 2025

Le Gouverneur de la Province de Guercif



P. Le Gouverneur et P.O
Le Secrétaire Général
Signé : Fouad BOUMLIK