

ROYAUME DU MAROC
MINISTRE DE L'INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION DE MARRAKECH SAFI
ET PREFECTURE DE MARRAKECH
COMMUNE DE MARRAKECH
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIVISION TECHNIQUE
SERVICE VOIRIE

Marché N° 36/2025/CM

**TRAVAUX DE DEPLACEMENT DU RESEAU D'EAU
POTABLE AU NIVEAU DES BOULEVARDS ALLAL EL
FASSI ET PRINCE MY ABDELLAH**

Rapport d'Achèvement de l'Exécution du Marché

1) Le présent rapport Technique à pour but de définir les étapes Techniques par les quels sont passé les **TRAVAUX DE DEPLACEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE AU NIVEAU DES BOULEVARDS ALLAL EL FASSI ET PRINCE MY ABDELLAH**

2) Le Présent Marché a pour objet **TRAVAUX DE DEPLACEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE AU NIVEAU DES BOULEVARDS ALLAL EL FASSI ET PRINCE MY ABDELLAH**

La Présidente de la Commune de Marrakech, Agissant au nom et pour le compte de la Commune de la Ville de Marrakech.

D'une Part

ET

Monsieur : **OULAADA Amine ; Gérant** Agissant au nom et pour le compte de l'entreprise **INJAZ PROJETS S.A.R.L** en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés ; Au capital social :

8 000 000. 00 Dhs. Inscrit au registre de commerce de **MARRAKECH** sous le N° : **25947**. Affilié à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sous le n° **7364334**.

Titulaire d'un compte bancaire n° : **007 450 0000982000002732 31** ouvert auprès de la banque **ATTIJARIWafa BANK CENTRE D'AFFAIRES DE MARRAKECH**. Faisant élection de domicile au : **Angle Av.Abdelkrim Elkhattabi et Av.Allal El Fassi, Imm n°1 Apt n°14, MARRAKECH**. Patente n° : **45336255**.

D'AUTRE PART

Montant du Projet : 4.849.626,00 Dhs
Montant exécuté : 4.680.177,13 Dhs
Révision des prix : 1.227,47 Dhs
Date de notification : 12/08/2025
Délai d'exécution : 04 Mois
Réception Provisoire : 11/12/2025
Date d'achèvement : 11/12/2025

But de projet:

TRAVAUX DE DEPLACEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE AU NIVEAU DES BOULEVARDS ALLAL EL FASSI ET PRINCE MY ABDELLAH

Travaux Exécuté :

N° DE PRIX	DESIGNATION	Unité	Quantité
Série 100: DOSSIER D'EXECUTION-DOSSIER DE RECOLEMENT			
110	Dossier d'exécution	Ft	1
120	Dossier de Récolement	Ft	1
Série 200 - TERRASSEMENTS ET REMBLAIEMENT			
210	Déblais en tranchées en terrain de toutes natures et à toutes profondeurs	m3	3155,05
220	Lit de pose en sable de concassage	m3	227,10
230	Remblais primaires en sable de concassage	m3	1122,27
240	Remblais secondaires en matériaux extraits des déblais	m3	1515,66
250	Remblais secondaire en GNF 0/40	m3	120,59
Série 300 - CANALISATIONS EAU POTABLE			
310	Fourniture, transport et pose de canalisations en PVC, DN 315, PN16	ml	1 635,63
320	Fourniture, transport et pose de canalisations en PVC, DN 225, PN16	ml	1 093,59
330	Fourniture, transport et pose de canalisations en PVC, DN 160, PN16	ml	62,82
340	Fourniture, transport et pose de canalisations en PVC, DN 110, PN16	ml	89,00
350	Fourniture, transport et pose de canalisations en PVC, DN 75, PN16	ml	106,83
Série 400 - PIECES SPECIALES EAU POTABLE			
410	Fourniture Transport et Pose de Coudes tout angle à brides en Fonte Ductile PN 16		
410-1	Coude à brides DN 300 mm	U	31
410-2	Coude à brides DN 200 mm	U	19
410-3	Coude à brides DN 150 mm	U	9
410-4	Coude à brides DN 100 mm	U	8
410-5	Coude à brides DN 90 mm	U	2
410-6	Coude à brides DN 75 mm	U	2
420	Fourniture Transport et Pose de Tés à trois brides en Fonte Ductile PN 16		
420-1	Tés à 3 brides DN 300/200	U	4
420-2	Tés à 3 brides DN 300/150	U	6
420-3	Tés à 3 brides DN 300/100	U	5
420-4	Tés à 3 brides DN 200/200	U	3
420-5	Tés à 3 brides DN 150/100	U	1
420-6	Tés à 3 brides DN 100/80	U	2
430			
430-1	Raccord adaptateur à bride DN 300 / 315	U	92
430-2	Raccord adaptateur à bride DN 200 / 225	U	48

430-3	Raccord adaptateur à Bride DN 150 / 160	U	26
430-4	Raccord adaptateur à Bride DN 100 / 110	U	21
430-5	Raccord adaptateur à Bride DN 80 / 90	U	5
430-6	Raccord adaptateur à Bride DN 75/75	U	5
SERIE 500 : EQUIPEMENTS, ROBINETTERIE ET FONTAINERIE			
510	Fourniture, Transport, Pose et Essais de robinets vannes à opercule en Fonte ductile PN 16		
510-1	Vanne à opercule DN 300	U	4
510-2	Vanne à opercule DN 200	U	10
510-3	Vanne à opercule DN 150	U	8
510-4	Vanne à opercule DN 100	U	6
510-5	Vanne à opercule DN 80	U	1
510-6	Vanne à opercule DN 75	U	-
520	Fourniture Transport et Pose de Joint de démontage en fonte ductile PN 16		
520-4	DN 100	U	1
530	Fourniture Transport et Pose des Plaques pleines en Fonte ductile PN 16		
530-1	Plaque pleine DN 150	U	-
540	Fourniture Transport et Pose des pièces spéciales		
540-1	Manchette DN200 L=0,7m	U	-
540-2	Manchette DN150 L=0,7m	U	1
540-3	Cône de réduction 300/200	U	3
540-4	Cône de réduction 200/150	U	2
540-5	Boite à crépine DN200	U	1
540-6	Boite à crépine DN150	U	1
540-10	Débitmètre sur conduite DN 150	U	1
540-11	Joint de démontage DN200	U	1
540-12	Joint de démontage DN150	U	1
550	Bouche à clé	U	21
560	Equipement des points bas		
560-1	Equipement des points bas : FTP et essais des équipements de point bas sur conduite en PVC PN 16 avec vidange, de diamètre DN100 et de PN16, y compris té de raccordement à tubulaire bridée, coude bridé tout angle, vanne d'isolement, les manchettes de traversées, et toutes sujétions de raccordement (adaptateur à brides, etc.), le puisard éventuellement	U	2
560-2	Equipement des points bas : FTP et essais des équipements de point bas sur conduite en PVC PN 16 avec vidange, de diamètre DN80 et de PN16, y compris té de raccordement à tubulaire bridée, coude bridé tout angle, vanne d'isolement, les manchettes de traversées, et toutes sujétions de raccordement (adaptateur à brides, etc.), le puisard éventuellement	U	3
570	Equipement des points hauts		

570-1	Equipement des points hauts: FTP et essais des équipements de point haut sur conduite en PVC PN 16 avec ventouse triple fonctions, de diamètre DN100 et de PN16, y compris té de raccordement à tubulaire bridée, vanne d'isolement, manchettes de traversées, col de signe et toutes sujétions de raccordement (adaptateur à brides, etc.)	U	2
570-2	Equipement des points hauts: FTP et essais des équipements de point haut sur conduite en PVC PN 16 avec ventouse triple fonctions, de diamètre DN80 et de PN16, y compris té de raccordement à tubulaire bridée, vanne d'isolement, manchettes de traversées, col de signe et toutes sujétions de raccordement (adaptateur à brides, ...)	U	5
580	Poteaux d'incendie y compris Esse de réglage, filtre et compteur	U	3
590	Reprise des Branchements		
590-1	Branchement pour compteur petit calibre y compris la remise en état des lieux	U	10
590-2	Branchement pour compteur gros calibre y compris la remise en état des lieux	U	15
Série 600 - OUVRAGES ANNEXES			
610	Terrassement en fouille en pleine masse pour ouvrage	m3	289,66
620	Béton pour ouvrage		
620-1	Béton de catégorie B20	m3	85,63
620-2	Béton de catégorie B10	m3	14,36
630	Acier à haute adhérence FE 500	kg	5556,37
640	Fourniture Transport et Pose des Echelons en acier galvanisé à chaud	U	92,00
650	Fourniture Transport et Pose de Cadres et Tampons ronds 850x850 en fonte Ductile D 400	U	26,00
Série 700 : TRAVAUX DIVERS			
710	Raccordement sur conduite existante	U	49
720	Démontage des pièces spéciales sur le réseau d'eau potable existant	FT	1
730	Essai de pression, désinfection et mise en service de la conduite EP	ml	3 010,80



 Angle Av Ab. Khattabi et Allal El Fassi.

 Imm1, App14, Marrakech

 Tél +212 524 300 899

 Fax +212 524 308 528

CHEF DE LA DIVISION TECHNIQUE

