



**Rapport d'achèvement de l'exécution du marché
n° 013/2018/ANCFCC/DC**

1. OBJET DU MARCHE :

Exécution de prestations topographiques, travaux d'Immatriculation Foncière d'Ensemble relative à la commune « BEN MAACHOU » du ressort du service du cadastre de HAD SOUALEM.

2. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER :

DESIGNATION DES OPERATIONS	Quantités	Prix unitaire (hors TVA)	MONTANT (hors TVA)
Travaux préliminaires et densification du réseau géodésique dans la zone d'IFE	Forfait	374 000,00	374 000,00
Reconnaissance parcellaire, fournitures et pose des bornes, levé régulier des parcelles, enquête parcellaire et constitution des dossiers cadastraux	5500	224.40	1 234 200,00
Enquête Juridique et constitution des dossiers fonciers	4557	74.80	340 863,60
Total hors T.V.A			1 949 063,60
Taux T.V.A (20%)			389 812,72
Total T.T.C			2 338 876,32

3. LES PARTIES CONTRACTANTES :

➤ L'Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie

Et

➤ Monsieur OUZZINE Hamid, directeur de la société « CREATIVE TOPO » SARL AU, faisant élection de domicile à : Secteur 15 Bloc D, N° 10, HAY RIAD RABAT.

4. MODE DE PASSATION DU MARCHE :

Appel d'offres ouvert sur offres de prix.

5. DELAI D'EXECUTION :

Le délai d'exécution du marché est fixé à onze (11) mois.

6. ORDRES DE SERVICE ET LIVRAISONS :

Désignation	*Travaux préliminaires et densification du réseau géodésique dans la zone d'IFE. * Reconnaissance parcellaire, fournitures et pose des bornes, levé régulier des parcelles, enquête parcellaire et constitution des dossiers cadastraux. * Enquête Juridique et constitution des dossiers fonciers.
Date de l'Ordre de service N° 1 (Début d'exécution)	15/04/2019 ✓
Date de signature de l'accusé de réception de l'ordre de service n°1	15/04/2019 ✓
Date de l'Ordre de service N° 2	27/02/2020 ✓
Date de l'Ordre de service N° 3	28/12/2020 ✓
Date de dépôt du programme d'exécution destiné au service du Cadastre	22/04/2019 ↓
Date de dépôt du programme d'exécution modificatif destiné au service du Cadastre suite à l'OS n° 2 et à l'OS n°3	*****
Date de dépôt du programme d'exécution destiné au service de la Conservation Foncière	22/04/2019 ↓
Date de dépôt du programme d'exécution modificatif destiné au service de la Conservation Foncière suite à l'OS n° 2 et à l'OS n°3	*****
Délai contractuel prévu pour le dépôt des programmes d'exécution	07 jours ↓
Retard pénalisable (en jours) par rapport au dépôt des programmes d'exécution	néant
Retard pénalisable (en jours) par rapport aux livraisons mensuelles	néant
Retard pénalisable (en jours) par rapport au 1 ^{er} rejet des livraisons mensuelles	néant
Retard pénalisable (en jours) par rapport au 2 ^{ème} rejet des livraisons mensuelles	néant
Délais contractuels prévus par le marché	11 mois ↓
Date de livraison globale	26/02/2020
Retard pénalisable (en jours) par rapport à la livraison globale	néant
Quantité prévue (parcelle)	5000
Quantité avec augmentation de la masse des travaux (10%) en parcelle	5500
Quantité livrée au Service du Cadastre (parcelle)	5500
Quantité acceptée au Service du Cadastre (parcelle)	5500
Quantité livrée au Service de la Conservation Foncière (parcelle)	4557
Quantité acceptée au Service de la Conservation Foncière (parcelle)	4557
Date de réception provisoire n° 1	12/06/2019 /
Date de réception provisoire n° 2	14/12/2021 /
Date de réception provisoire n° 3	26/05/2022 ✓
Date de réception provisoire n° 4	17/05/2023 /
Date de réception provisoire n° 5	20/12/2023 /
Date de réception provisoire n° 6	20/12/2023 /

7. LIEU DE REALISATION : Ressort du Service du Cadastre de HAD SOUALEM.

8. DATE D'ACHEVEMENT DES PRESTATIONS : 26/02/2020.

Le Directeur du Cadastre

Mustapha KAHNAK