



**Rapport d'achèvement de l'exécution du marché
n° 121/2015/ANCFCC/DC**

1. OBJET DU MARCHE : Exécution de prestations topographiques, travaux d'Immatriculation Foncière d'Ensemble relative à la commune rurale « MGHASSIYINE » du ressort du service du cadastre de MEKNES EL MENZEH.

2. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER :

DESIGNATION DES OPERATIONS	Quantités	Prix unitaire (hors TVA)	MONTANT (hors TVA)
-La reconnaissance parcellaire, fournitures et pose des bornes, -Levé régulier des parcelles, l'enquête parcellaire et constitution des dossiers techniques cadastraux.	2961,3862	315,00	932 836,65
-L'enquête Juridique, Établissement des dossiers fonciers pour enrôlement et établissement de l'état et du plan parcellaire après enrôlement.	2090,5542	212,00	443 197,49
Total hors T.V.A			1 376 034,14
Taux T.V.A (20%)			275 206,83
Total T.T.C			1 651 240,97

3. LES PARTIES CONTRACTANTES :

L'Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie ;

Et

Mr. ADAM BOURAMDANE, Gérant de la société « GEOLAMBERT » et mandataire du groupement solidaire « GEOLAMBERT ET YAKINE KAMAL ».

4. MODE DE PASSATION DU MARCHE : Appel d'offres ouvert sur offres de prix.

5. DELAI D'EXECUTION :

5.1 La reconnaissance parcellaire, fournitures et pose des bornes, levé régulier des parcelles, l'enquête parcellaire et constitution des dossiers techniques cadastraux : 08 mois ;

5.2 L'enquête Juridique, Établissement des dossiers fonciers pour enrôlement et établissement de l'état et du plan parcellaire après enrôlement : 10 mois.

4/1/15

5

6. ORDRES DE SERVICE ET LIVRAISON :

Ordre de service	La reconnaissance parcellaire, fournitures et pose des bornes, levé régulier des parcelles, l'enquête parcellaire et constitution des dossiers techniques cadastraux.	L'enquête Juridique, Établissement des dossiers fonciers pour enrôlement et établissement de l'état et du plan parcellaire après enrôlement.
Ordre de service N° 1 (Début d'exécution)	24/10/2016	13/03/2017
Date de signature de l'accusé de réception de l'ordre de service n°1	24/10/2016	13/03/2017
Date de dépôt du programme d'exécution	04/11/2016	20/03/2017
Délai contractuel prévu pour le dépôt du programme d'exécution	20 jours	07 jours
Retard pénalisable (en jours) par rapport au dépôt du programme d'exécution	néant	00 Jours
Retard pénalisable (en jours) par rapport à la date limite de la Phase	néant	00 jours
Retard pénalisable (en jours) par rapport aux livraisons mensuelles	197 Jours	néant
Retard pénalisable (en jours) par rapport au 1 ^{er} rejet des livraisons mensuelles	3 jours	00 jour
Retard pénalisable (en jours) par rapport au 2 ^{ème} rejet des livraisons mensuelles	néant	néant
Délais contractuels prévus par le marché	8 mois	10 mois
Date de livraison globale	28/06/2017	12/01/2018
Quantité prévue (Ha)	5 000.0000	5 000.0000
Quantité prévue (Ha) après augmentation de 10%	5 000.0000	5 000.0000
Quantité livrée (Ha)	2 961,3862	2 090,5542
Quantité acceptées (Ha)	2 961,3862	2 090,5542
Date de réception provisoire n° 1	27/04/2018	-----
Date de réception provisoire n° 2	-----	17/09/2018
Date de réception provisoire n° 3	14/09/2022	-----
Date de réception provisoire n° 4	-----	22/12/2022

7. LIEU DE REALISATION : ressort du Service du Cadastre de MEKNES EL MENZEH.

8. DATE D'ACHEVEMENT DES PRESTATIONS : 12/01/2018.

Le Directeur du Cadastre

Mustapha KADRI